

रजिस्ट्रेशन फार्मिसि सार्वजनिक शौचालय भवन निर्माण अनुगमन प्रतिबेदन २०७८



आयोजक : मेल्लेख गाउँपालिका

अनुगमनमिती : २०७८ असार २ गते

परिचय,

देशमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुर्न:संरचनाहुँदा यस अघि सिंहदरबारमा रहेका अधिकारहरु गाउँगाउँमा पुगेकाछन् । लामो समय सम्म जनप्रतिनिधी विहिन रहेका स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिहरु चुनिएकाछन् । जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै स्थानीयतहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा जनताका आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्दै बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा छन् । त्यस्ता योजनाहरुको रकम भुक्तानी दिनुपूर्व गाउँकार्यपालिका स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले स्टमेट अनुसारको काम भएनभएको बारेमा अनुगमन गरि बजेट अनुसारको काम भए रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकालाई रकम भुक्तानी दिनतथा स्टमेट अनुसारको काम भए पश्चात मात्र सिफारिस गर्ने कानुनीव्यवस्था छ ।

अनुगमनको उद्देश्य :

- मेल्लेख गाउँपालिका तथा त्यस अर्न्तगतका वडाहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८माछनौट गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका विकास निर्माणका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नु ।
- अनुगमनगरिएका योजनाहरुको प्राविधिक स्टमेट अनुसार कामभएनभएको बारेमा अनुगमन गर्नु ।
- अनुगमन समितिले स्टमेट अनुसारको कामभए रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकालाई रकम भुक्तानी दिन सिफारिस गर्ने । स्टमेट अनुसारको कामभएको पाईएमाकाम गराउनलगाएर मात्र रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने ।

अनुगमन गरिएको योजना:

रजिस्ट्रेशन फार्मेसि सार्वजनिक शौचालय भवन निर्माण

लागत अनुमान : १,०९,९६,४९८.५८ (भ्याट सहित)

कुल ठेक्का रकम : ७३,३१,९०८.०५



अनुगमनकाक्रममा देखिएकातथ्यहरु

- प्राविधिक स्टमेट अनुसारकाम पुरा भएको पाईएको छ ।
- रजिस्ट्रेशन फार्मिसि सार्वजनिक शौचालय भवनको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको पाइएको छ ।

प्राविधिक स्टमेट अनुसार र विनियोजित बजेट अनुसारको कामगरिएको हुँदा कामभए वरावरको भक्तानीदिन सकिने ।

अनुगमनटोलीका सदस्यहरु:

धनबहादुर शाही	अनुगमन समिती संयोजकएवम् उपाध्यक्षगाउँपालिका
दिर्घवहादुर खड्का	नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
खडक धामी	इन्जिनियर
राजन खड्का	प्राविधिक
लाल बहादुर चदारा	पत्रकार